



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

05-jun-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,900	2,256	1,056	3.80	24.15
PSR Arequipa SUR	25,875	1,416	600	3.97	27.48
PSR Tacna	19,114	1,153	548	3.80	24.29
PSR Moquegua	150	23	0	3.59	35.30
PSR Ilo	185	30	0	3.80	25.12
PSR La Joya	15,780	1,290	132	4.00	27.96
Total Distribuido	98,004				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	98,004	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.