



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Nov/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,392	2,592	1,344	3.94	24.98
PSR Arequipa SUR	22,937	1,576	488	3.94	28.27
PSR Tacna	29,968	1,354	721	4.00	29.40
PSR Moquegua	134	22	0	3.59	38.24
PSR Ilo	157	22	0	3.81	25.95
PSR La Joya	23,959	1,415	103	3.94	31.79
Total Distribuido	123,548				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	123,548	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.