



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Día operativo</b> | 1-Oct-21 |
|----------------------|----------|

**Condiciones Operativas en el Punto de Recepción**

| Punto de Recepción       | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE       | 42,862                 | 2,400               | 1,272               | 3.86                      | 24.54                   |
| PSR Arequipa SUR         | 29,025                 | 1,664               | 876                 | 3.92                      | 26.81                   |
| PSR Tacna                | 22,770                 | 1,184               | 846                 | 3.80                      | 26.10                   |
| PSR Moquegua             | 168                    | 23                  | 0                   | 3.59                      | 35.30                   |
| PSR Ilo                  | 215                    | 29                  | 0                   | 3.81                      | 22.74                   |
| PSR La Joya              | 9,600                  | 927                 | 92                  | 3.89                      | 29.33                   |
| <b>Total Distribuido</b> | <b>104,641</b>         |                     |                     |                           |                         |

**Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores**

|                                     |         |     |     |     |     |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 104,641 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.