



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

18-Oct-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,557	2,400	1,248	3.83	25.89
PSR Arequipa SUR	27,225	1,680	896	3.98	27.76
PSR Tacna	15,614	1,131	524	3.80	26.06
PSR Moquegua	151	23	0	3.59	37.24
PSR Ilo	191	27	0	3.81	21.58
PSR La Joya	22,573	1,552	119	3.89	29.75
Total Distribuido	103,312				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	103,312	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.